

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年11月24日 星期日	气候	多云	气温	-7/-2℃
监理单位动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 砼搅拌车4台.			
施工方人员动态:	45人				
施工机械动态:	挖掘机3台, 装载机5台, 汽车吊5台, 发电机3台				
施工部位及进度情况	①ATS-1基塔基础螺栓安装完成, 砼浇筑完成 ②AB15、B18基塔基础模板安装 ③B5、B10基塔基础开挖 ④控制楼供电保护装置配电箱安装就位 ⑤控制楼配电箱接线				
检查发现的问题	经检查ATS-1基塔基础砼浇筑过程中发现, 地脚螺栓上丝口未套保护帽, 丝口上沾满砂浆.				
处理措施、意见、结果	要求施工人员对丝口立即清理, 干净后对丝口进行保护, 并保证不再发生此类类似情况. 已按要求整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	李XX	总监签阅	徐XX		