

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏转9.95万千瓦风电项目

日期	2019年11月3日 星期日	气候	阴	气温	16/10
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	45人				
施工机械动态:	装载机3台. 挖掘机2台. 汽车吊1台. 发电机2台.				
施工部位及进度情况	① AB21 塔塔基础模板安装. ② A3 塔塔基础开挖. ③ AB4 塔塔基础夯实清理收线. ④ A4 塔塔基础砼浇筑完成. ⑤ A1, A3, AB4 塔塔基础开挖 ⑥ AB4, A6 塔塔基础模板安装				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	朱明		总监签阅	徐耀生	