

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关99.5万千瓦风电项目

日期	2019年12月11日星期三	气候	多云	气温	-13/3℃
监理人员动态: 4人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 35人					
施工机械动态: 装载机2台 汽车吊4台 发电机1台 电焊机2台					
施工部位 施工进度 情况	① 301#风机塔筒吊装完成, ② 升压站主变到场卸车, ③ 主变油见证取样送检, ④ 控制楼进线保护装置、电缆敷设及进线电缆连接, ⑤ 主变配件开箱检验, ⑥ 控制楼卫生间热水器安装。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李 斌		总监签阅	徐耀吉	