

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏转9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年12月19日 星期四	气候	多云	气温	-14/-5℃
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	25人				
施工机械动态:	装载机2台, 汽车吊3台, 发电机1台, 电焊机2台.				
施工进度情况	① 升压站主变散热器安装完成. ② 6进线保护室电缆敷设. ③ F22# 650吊车组装完成.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	朱日欣		总监签阅	徐耀吉	