

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年12月21日星期六	气候	多云	气温	-16/0℃
监理单位动态:	4人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	35人				
施工机械动态:	装载机2台, 吊车3台, 发电机1台, 电焊机2台.				
施工进度情况	① 升压站主变抽真空, 灌油. ② 升压站电缆沟电缆敷设. ③ 控制楼进电保护柜二次线连接. ④ F₂₂风机塔筒机舱吊装完成.				
检查发现的问题	经检查, F₂₂风机机舱与轮毂连接处未清理干净, 存在锈斑.				
处理措施、意见、结果	要求施工人员现场用除锈剂对锈斑进行清理, 擦拭干净后方可吊装. 已按要求整改完成.				
协调内容或其他	无				
记录人	牛永红	总监签字	孙德仁		