

## 监理日志记录表

工程名称：智能能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

日期	2019.04.24	班次	8-17 时	天气	阴转小雨	气温	24/8°C
----	------------	----	--------	----	------	----	--------

施工情况（含机械设备、工程形象施工单位质检员、安检员及主要技术人员到位情况）

- 1、升压站基础灰土桩定位放线。
- 2、7#道路施工修路
- 3、f22 风机基础土方开挖，F21 风机基础灰土桩定位放线引孔，
- 4、挖掘机两部、铲车三部、洒水车一部。压路机一部。引孔机两台，打桩机一台
- 5、测量员一位，技术员一位，安全员一位。

停水	无	停电	无	对工程影响	无
----	---	----	---	-------	---

质量检验（试验、检测、验收）

F19F20f21 风机基础开挖基础放坡不符合施工验收规范，基础顶部周边作业平台宽度不够，要求整改。

现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）

业主协调征地事宜

安全生产或者 文明施工情况

- 1 监理要求施工现场设置安全警示标识，道路修建施工注意边坡塌方，确保人身安全
- 2. 监理要求施工单位对新进人员进行安全培训、安全技术交底工作。
- 3. 要求施工单位提供机械设备资料及操作人员上岗证。
- 4. 已完成的风机基础顶部作业平台宽度太窄且没设置防护栏杆。

遗留问题或提 请下班监理人 员注意事项	
---------------------------	--

监理在岗人员	赵文渠、李仓立、孙磊、芮金莲		
--------	----------------	--	--

填表人	孙磊	部门负责人	徐耀华
-----	----	-------	-----