

监理日志记录表

工程名称：智能能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

日期	2019.04.25	班次	8-17 时	天气	晴	气温	19/11℃
施工情况（含机械设备、工程形象施工单位质检员、安检员及主要技术人员到位情况） 1、7#道路施工修建。 2、F22 风机基础开挖完成，F23 风机基础土方开挖，F21 风机基础引孔打灰土桩。 3、挖掘机两部、铲车三部、压路机一部，发电机一部，洒水车一部。 4、测量员一位，技术员一位。安全员一位							
停水	无	停电	无	对工程影响		无	
质量检验（试验、检测、验收） 1. F19/F20F21F22 风机基础放坡不符合施工验收规范要求，基础顶部周边作业平台宽度太窄不利以后施工作业，要求整改。 2. 监理下发关于风机基础周壁放坡、安全防护及防雨的监理通知单。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况） 业主和地方协调征地事宜							
安全生产或者 文明施工情况 监理下发关于前期施工资料报审、现场安全标识设置及职工安全三级教育的联系单							
遗留问题或提 请下班监理人 员注意事项							
监理在岗人员	赵文渠、李仓立、孙磊、芮金莲						
填表人	孙磊			部门负责人	徐耀生		