

监理日志记录表

工程名称：智能能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

日期	2019.04.26	班次	8-17 时	天气	晴	气温	20/8℃
施工情况（含机械设备、工程形象施工单位质检员、安检员及主要技术人员到位情况） 1、7#道路至 F19 风机道路修筑完成。 2、F23 风机基础土方开挖，升压站基础、F21 风机基础引孔打灰土桩。 3、挖掘机两部、铲车三部、压路机一部，发电机一部，洒水车一部。 4、测量员一位，技术员一位。安全员一位							
停水	无	停电	无	对工程影响		无	
质量检验（试验、检测、验收） 1. 检查 F21 风机基础灰土桩引孔几何尺寸不符合设计图纸要求，要求更换机械重做。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况） 1. 业主协调征地事宜。 2. 下午 3 点在业主办公室召开监理例会，具体内容详见会议纪要。							
安全生产或者 文明施工情况 监理要求加强职工安全三级教育，对现场个别人员不正确佩戴安全帽者做严肃处理。							
遗留问题或提 请下班监理人 员注意事项							
监理在岗人员	赵文渠、李仓立、孙磊、芮金莲						
填表人	孙磊			部门负责人	李耀生		