

监理日志记录表

工程名称：智能能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

日期	2019.04.28	班次	8-17 时	天气	晴	气温	18/4℃
施工情况（含机械设备、工程形象施工单位质检员、安检员及主要技术人员到位情况） 1, F23 风机基础开挖完成, F24 风机机位场地平整。 2, 升压站、F21 风机基础引孔打灰土桩。 3, 挖掘机两部, 铲车三部, 压路机一部。 4, 技术员一位, 测量员一位, 安全员一位。							
停水	无	停电	无	对工程影响		无	
质量检验（试验、检测、验收） 根据灰土桩施工情况下发关于灰土计量不准确。当地土质含砂量太大不适宜用于做灰土用的监理工作联系单							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况） 业主协调土地征用事宜。							
安全生产或者 文明施工情况 警告施工单位做好现场安全标识设置							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	赵文渠、李仓立、孙磊、芮金莲						
填表人	孙磊			部门负责人		孙耀生	