

监理日志记录表

工程名称：智能能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

日期	2019.05.01	班次	8-17 时	天气	晴	气温	18/9℃
施工情况（含机械设备、工程形象施工单位质检员、安检员及主要技术人员到位情况） 1, F24F7 风机基础开挖。 2, 5#道路施工修筑。 3, 升压站控制楼、F21 风机基础引孔 3:7/2:8 打灰土桩。 4, 挖掘机两部，铲车三部，压路机一部。引孔机两台，打桩机两台 5, 技术员一位，测量员一位，安全员一位。							
停水	无	停电	无	对工程影响		无	
质量检验（试验、检测、验收） 现场检测灰土计量不太准确，要求施工方按设计要求计量整改。。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况） 业主协调土地征用事宜。							
安全生产或者 文明施工情况 1 督促施工单位抓紧设置风机基坑安全防护和现场设置安全标识。 2. 施工方进行安全三级教育，并对皮培训考试							
遗留问题或提 请下班监理人 员注意事项							
监理在岗人员	赵文渠、李仓立、程强强						
填表人	程强强			部门负责人	徐耀生		