


监理日志记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

日期	2019.05.10	班次	8-17 时	天气	小雨	气温	22/7℃
施工情况（含机械设备、工程形象、施工单位质检员、安检员及主要技术人员到位情况） 1、升压站控制楼基础桩引孔打桩。 2、F19 号风机基础打孔打桩。 3、F07、F24 号风机挖基础坑。 4、F31、32、33、34、35、36 号风机平整场地。 5、F21 号风机基础垫层养中，现场锚杆、锚板进行试装，加工基础钢筋。 6、第二批锚杆、锚板到现场。 7、技术员一位、测量员一位、质检员一位。							
停水	无	停电	无	对工程影响		无	
质量检验（试验、检测、验收） 对升压站引孔深度进行检测、测量到引孔深度不符合设计要求，现场立即整改。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况） 1、下午召开监理例会：着重讲了安全文明施工、施工工序、前期资料报审等等；确定了安全大检查每周二上午九点开始检查。							
安全生产或者 文明施工情况 各施工现场未见警示牌、生活区未放灭火器具。							
遗留问题或提 请下班监理人 员注意事项	注意临时用电安全隐患，F19 风机基础坑未安装安全围栏。						
监理在岗人员	赵文渠、李仓立、程强强						
填表人				部门负责人		