


监理日志记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

日期	2019.05.11	班次	8-17 时	天气	多云	气温	23/6℃
施工情况（含机械设备、工程形象、施工单位质检员、安检员及主要技术人员到位情况） 1、升压站控制楼基础桩引孔打桩。 2、F19 号风机基础打孔打桩。 3、F07、F24 号风机挖基础坑。 4、F32、F33、F34、F35、F36 号风机平整场地。 5、F21 号现场锚杆、锚板安装完成；加工基础钢筋。 6、F31 号风机基础挖基坑。 7、技术员一位、测量员一位、质检员一位。							
停水	无	停电	无	对工程影响		无	
质量检验（试验、检测、验收） 1、对 F21 号风机锚杆、锚板进行检测垂直、水平、标高。 2、对 F31 号风机基坑检测、基础挖到设计标高，发现地质土层有问题，现场已让施工方停止下一道工序施工；让施工方联系设计、勘探、业主进行查看，通知了业主，并下发监理工作联系单。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况） 需要业主、设计、勘探 F31 号风机基础坑查看							
安全生产或者 文明施工情况 各施工现场未见警示牌、生活区未放灭火器具。							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项	现在施工各施工点风机基础坑未安装安全围栏，F21 已安装防护围栏。						
监理在岗人员	赵文渠、李仓立、程强强、赵焕柱						
填表人				部门负责人		