

监理日志记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

日期	2019.05.12	班次	8-17 时	天气	晴	气温	14/1℃
施工情况（含机械设备、工程形象、施工单位质检员、安检员及主要技术人员到位情况） 1、升压站控制楼基础桩引孔打桩。2、F19 号风机基础打孔打桩。3、F07、F24 号风机挖基础坑。4、F32、33、34、35、36 号风机平整场地。5、F21 号绑扎钢筋；加工基础钢筋。6、F31 号风机基础挖基坑完人工平整支垫层模。7、F22 风机基础打孔打灰土桩；8、技术员一位、测量员一位、质检员一位。							
停水	无	停电	无	对工程影响		无	
质量检验（试验、检测、验收） 1、巡视 F21 绑扎钢筋。 2、对 F31 号风机基坑检测、基础挖到设计标高，发现地质土层有问题，现场已让施工方停止下一道工序施工；让施工方联系设计、勘探、业主进行查看，我们也通知了业主，并且以下发联系单；设计单位；勘探单位未到现场、有业主王春科决定 F31 风机基础下处理，在施工方发的联系单上业主未签字，监理赵工已签字。对 F31 号风机基础以下处理毛石砼旁站。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况） 因为监理对现场施工质量要求的严、业主已对监理赵总说、把专业监理李工撤走。							
安全生产或者 文明施工情况 各施工现场未见警示牌、生活区未放灭火器具。							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项	现在施工各施工点风机基础坑未安装安全围栏，F21 已安装防护围栏。						
监理在岗人员	赵文渠、李仓立、程强强、赵焕柱						
填表人	李仓立				部门负责人	何耀光	