

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源, 偏关 9.95 万千瓦风电项目.

气候

阴

气温

25/5℃

日期

2019 年 05 月 14 日 星期二

材料进场、取样见证、合格情况:

监理人员动态:

4 人

施工方人员动态:

116 人

施工机械动态:

挖掘机 6 台, 吊车 4 台, 打桩机 4 台, 引孔机 4 台, 洒水车, 压路机

施工
部位
进度
情况

① 升压站地脚螺栓, F19 风机基础引孔打桩, ② K07, F22 号风机基础引孔打桩, ③ F33 号风机平整场地, ④ F21 验收钢筋, ⑤ F31 号风机安装预埋板, ⑥ F22 风机基础引孔打灰土桩, ⑦ 技术员, 测量员, 质检员 各一名.

检查
发现
的问
题

① 检测 K07 号风机基础埋后尺寸, 标高.
② 验收 F21 号风机基础钢筋模板.
③ 检查 F31 号风机基础锚杆, 锚板.

处理
措施
、意
见、
结果

无

协调
内容
或其
他

上午项目部办公室召开安全专题会议, 并对各施工点进行安全大检查.

记录人

李金立

总监签阅