

# 监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年05月15日 星期三	气候	阴	气温	25/5℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	116人				
施工机械动态:	铲车6台, 挖掘机4台, 引孔机4台, 洒水车, 压路机各一辆, 汽车两辆				
施工部位进度情况	① 升压站控制楼, F19, F22 风机基础引孔打桩 ② K07号风机挖基础槽已挖完, 基础清理, 安装预埋电缆管及浇筑C15砼垫层 ③ F23场地平整 ④ F21风机浇筑砼基础承台 ⑤ F31号风机基础承台绑扎钢筋, ⑥ 技术员, 测量员, 质检员, 工长各一人, 建设方, 施工方领导全部在现场。				
检查发现的问题	F21风机基础浇筑砼时发现前几辆搅拌车, 砼存在配合比水比太大, 经过现场协调沟通, 后来砼基本符合要求。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李合立	总监签阅			