

监 理 日 志

工程名称: 智慧46源偏东9.95万千瓦风电项目.

日期

2019年05月16日星期四

气候

微风

气温

28

监理人员动态:

3人

施工方人员动态:

116人

施工机械动态:

铲车5台. 挖掘机5台. 打桩机4台. 洒水车. 压路机各一台

材料进场、取样见证、合格情况

施工
部位
进度
情况

①升压站控制楼. F22风机基础引孔打桩. ②F19号风机基础引孔打桩完成. ③F07号风机基础安装模板. ④F33号风机塔基基础槽. ⑤F21号风机基础浇筑. ⑥F31号风机基础浇筑. ⑦F23号风机塔基基础浇筑. ⑧F24号风机基础浇筑C15砼垫层.

检查
发现的
问题

F23风机基础, 因地质问题. 基础桩孔打不下去. 业主查看地质土层后和设计院沟通, 商定加深基础槽深度(3m)原设计为3.6m. 已为深基坑需要防护. 已下监理通知单.

处理
措施、
意见、
结果

无

协调
内容或
其他

无

记录人

李仓子

总监签阅