

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年05月17日 星期五	气候	多云	气温	29/5℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 116人 施工机械动态: 挖土机5台, 吊车6辆, 3孔机4台, 洒水车, 压路机各一辆		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工 部位 进度 情况	① F19号风机基础2:8灰土层碾压, ② F07号风机基础绑扎钢筋, F22号风机基础引孔打桩完成, ③ F33, 34, 35, 36号风机挖基础槽, ④ F21号风机基础砼养护, ⑤ F31号风机基础砼浇筑40吨462m³, ⑥ F23号风机基础挖坑加深, ⑦ F24号风机基础安装上下锚板, 安装锚杆, ⑧ K04号风机基础打桩, 打2:8灰土层.				
检查 发现 的 问题	无				
处理 措施 、 意见 、 结果	无				
协调 内容 或其 他	无				
记录人	李合立		总监签阅		