

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年05月18日星期六	气候	小雨	气温	28/8℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	铲车6台. 挖掘机5台. 31孔机4台. 洒水车. 压路机各1辆.				
施工进度情况	①4#风电站. 控制楼31孔打桩. ②F19风机基础2:8灰土做环刀试验. ③F15基础31m². 14:20至17:40离站. ④F07风机基础钢筋绑扎. ⑤F32. 33. 35. 36. 风机基础槽开挖完成. ⑥F21. T3. 基础砼养护. ⑦F34风机挖基础. 3:7灰土压实. 做第一步环刀试验. ⑧F24风机基础安装上下钢板. 安装锚杆. ⑨K04风机基础打桩. 打2:8灰土桩. ⑩经工现场技术员. 测量员. 质检员. 球各一人.				
检查发现的问题	①F19风机基础挖后2:8灰土. F22风机基础灰土. F23风机基础317做环刀试验. ②检测F24风机基础上下钢板平整度. 因风太大无法垂直.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李金立		总监签阅		