

监理日志记录表

工程名称：智能能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

日期	2019.05.02	班次	8-17 时	天气	晴	气温	22/7℃
施工情况（含机械设备、工程形象施工单位质检员、安检员及主要技术人员到位情况） 1、升压站控制楼基础引孔打灰土桩 2、F21 飞机基础引孔打灰土桩 3、F24、F07 风机基础开挖。 4、7 号道路及 F19 风机支路修筑。 4、机械设备：挖土机两部，铲车两部，压路机一部，洒水车一部，打桩机 两部、发电机两台。 5、技术员一位、测量员一位、质检员一位							
停水	无	停电	无	对工程影响		无	
质量检验（试验、检测、验收） F21 风机基础及升压站控制楼灰土桩经监理测量部分桩深度不够，要求整改，施工单位按要求更换引孔机钻杆长度后开始施工。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况） 1、业主协调道路、机位征地，业主薛总等领导来现场检查指导工作。 2、实验室到 F21 及升压站控制楼进行灰土桩环刀取土检测。							
安全生产或者 文明施工情况 指挥部已设置五牌一图。							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项		注意桩基础灰土桩桩深检查。					
监理在岗人员		赵文渠、李仓立、孙磊					
填表人		程 强 强			部门负责人		徐耀生