

监 理 日 志

工程名称: 12 慧能源偏东风电项目

日期	2019 年 05 月 21 日 星期二	气候	12 晴	气温	28/9℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 洒水车一辆			
施工方人员动态:	128人				
施工机械动态:	铲车6台, 挖掘机5台, 打桩机, 3/4钻机各4台, 压路机二辆				
施工部位进度情况	① 升压站换填土3:1灰土, 第一层完成, 做环刀取样. ② F19基础钢筋绑扎完成, ③ F23基础换填土3:1灰土. ④ K04换填土2:8灰土垫层 ⑤ F19钢筋绑扎完成.				
检查发现的问题	⑥ F20风机基础打2:8灰土桩. ⑦ F22风机基础垫层浇筑 ⑧ F24风机基础垫层(砾石40)				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	宋世俊		总监签阅		