

监 理 日 志

工程名称: ~~2019~~ 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年05月22日 星期三	气候	晴	气温	30/10
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况 洒水车一辆			
施工方人员动态:	128人				
施工机械动态:	铲车6台 挖掘机5台 打桩机、3/6吨各4台 压路机-				
施工部位进度情况	①升压站基坑换填3:7灰土 ②F-19基础梁台浇筑砼. ③F-36基坑打桩完成, ④F-34开挖风机基槽. ⑤F-07 F-21 F-24 F-31基础养护. ⑥F-22铺板钢筋验收.				
检查发现的问题	今日上午9:00点开展现场安全大检查, 监理单位有申赵煥柱, 建设单位有李工, 王工, 施工单位有曾刚等班组负责人, 对升压站钢筋加工区的电箱、开关箱的漏电开关工作接地, 宿舍区用电、防火等进行检查. 开关箱未装漏电保护, 生活区未见灭火器等.				
处理措施、意见、结果	已将上述问题并用书面形式告知施工单位, 要求施工单位一周内整改完成.				
协调内容或其他	无				
记录人	李俊		总监签阅		