

监 理 日 志

工程名称: 12 智慧能源偏东 9.95 万千瓦风电项目.

日期	2019 年 05 月 23 日 星期四	气候	晴	气温	30/13℃
监理单位动态:	6 人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	128 人				
施工机械动态:	挖机 5 台, 打桩机, 冲孔机各 4 台, 压路机, 洒水车各 1 辆.				
施工部位进度情况	① 4 号站控制塔基础环刀取样, 塔后模板安装, 塔后浇筑, 40m ² . C15. ② F ₂₃ 换填 3:7 灰土, 并压实. ③ F ₂₂ 钢筋绑扎完成. F ₂₀ , F ₂₃ 基坑做环刀试验. ④ F ₂₁ 环网接地进行电阻测试.				
检查发现的问题	经监理巡视中发现 F ₂₁ 基础承台表面, 高低不平, 观感差.				
处理措施、意见、结果	已用联系单通知施工单位.				
协调内容或其他	无.				
记录人	牛明敏	总监签阅			