

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源, 偏东9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年05月26日 星期日	气候	多云	气温	22/11℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 装载机13台. 洒水车2辆. 随车吊一辆. 汽车吊一辆. 压路机1台.			
施工方人员动态:	128人				
施工机械动态:	挖掘机5台. 打桩机1台.				
施工部位进度情况	① F34# F40# 基础开挖. ② F15# F17# F32# F39# 护壁桩施工完成. ③ F27# 钢筋绑扎. 模板安装完成. ④ F20# 钢筋安装. ⑤ F23# 基础承载力试验. ⑥ F24# 土方回填. 完成80%.				
检查发现的问题	⑦ K04# 基础混凝土(C40F150)浇筑完成. 5月25日 F31# 接地电阻测试阻值过大, 不符合规范要求.				
处理措施、意见、结果	施工方通过增加降水孔. 使电阻阻值达到规范要求. (0.4Ω).				
协调内容或其他	无.				
记录人	李国成		总监签阅		