

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年05月28日星期二	气候	多云	气温	26/7℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	128人				
施工机械动态:	挖掘机5台, 打桩机1台, 装载机13台, 压路机2台.				
施工部位进度情况	①升压站控制楼基础C30砼浇筑完成. ②F34、F11基础开挖 ③F32、15、35#挤密桩施工, F17#挤密桩施工完成. ④F8#基础 筋绑扎, 模板安装完成. ⑤F23#锚栓安装完成				
检查发现的问题	⑥F31#基础回填完成60%. ⑦F36#基础挤密桩承载力实验完成.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李成		总监签阅		