

监 理 日 志

工程名称: 2. 智慧能源偏转9.95万风电项目.

日期: 2019年05月29日 星期三

气候

多云

气温

22/6℃

监理人员动态:

6人

施工方人员动态:

128人

施工机械动态:

挖掘机5台 打桩机1台 装载机3台 洒水车2台

施工部位进度情况

① F34# 风机基础开挖完成, F10# 基础开挖. ② F15# F32# F35# 挤密桩继续施工. ③ F23# 风机钢筋绑扎, 模板安装完成. ④ F31# 风机基础回填完成. ⑤ F33# 风机基础挤密桩承载力继续实验. ⑥ F8# 风机基础承台混凝土浇筑完成.

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

无

协调内容或其他

无

记录人

李成

总监签阅