

监理日志记录表

工程名称：智能能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

日期	2019.05.03	班次	8-17 时	天气	阴	气温	22/6℃
施工情况（含机械设备、工程形象、施工单位质检员、安检员及主要技术人员到位情况） 1、升压站控制楼基础引孔打灰土桩 2、F21 风机基础引孔打灰土桩因打桩队设备问题撤场。 3、F24、F07 风机基础开挖。 4、7 号 5 号道路已完成。 4、机械设备：挖土机两部，铲车两部，压路机一部，洒水车一部，打桩机 两部、发电机两台。 5、技术员一位、测量员一位、质检员一位							
停水	无	停电	无	对工程影响		无	
质量检验（试验、检测、验收） 风机基础设备锚栓进场，业主、监理和施工单位抽检取样送检。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况） 业主征地协调事宜。							
安全生产或者 文明施工情况 要求施工单位设置安全标示，加强人员安全教育及培训。							
遗留问题或提 请下班监理人 员注意事项		注意引孔深度检测					
监理在岗人员		赵文渠、李仓立、孙磊					
填表人		程强强			部门负责人		符耀生