

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源, 偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年05月30日 星期四	气候	多云	气温	26/7℃
监理人员动态: 6人 施工方人员动态: 128人 施工机械动态: 挖土机五台, 挤密桩机3台, 装载机13台, 洒水车二辆			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况: ① F10#风机基础开挖完成, ② F15# F32# F35# 挤密桩施工. ③ F33#, F36# 风机基础 2:8 灰土回填完成, ④ F39# 基础挤密桩承载力实验, ⑤ F23# 风机基础承台砼浇筑完成.					
检查发现的问题: ① F40# 风机基础开挖整改完成. 经监理检查发现, F40# 风机基础挖层验收, 表面渣土未清理干净.					
处理措施、意见、结果: 已通知施工单位现场清理, 清理完毕后, 通知监理复检.					
协调内容或其他: 无					
记录人		李可敬		总监签阅	