

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年05月31日 星期五	气候	多云	气温	26/12℃
监理单位动态:	6 / 1	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	128 / 1				
施工机械动态:	挖掘机5台, 装载机3台, 装载机13台				
施工部位进度情况	① F19#风机接地电阻测试(0.8Ω) ② F36#风机基础垫层浇筑 ③ F40#风机基础垫层复检完成, 垫层浇筑完成 ④ 203#风机定位放线 ⑤ F39#风机基础做静载实验 ⑥ F33#风机地基垫层验收, 并浇筑完成.				
检查发现的问题	经检查发现F19#风机锚杆螺母未拧紧, 存在安全隐患.				
处理措施、意见、结果	已通知施工单位立即整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	李可欣		总监签阅		