

监理日志记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

日期	2019.05.09	班次	8-17 时	天气	多云	气温	22/4℃
施工情况（含机械设备、工程形象、施工单位质检员、安检员及主要技术人员到位情况） 1、升压站控制楼基础桩引孔打桩。2、F19 号风机基础打孔打桩。3、F07、F24 号风机挖基础坑。4、F31、32、33、34、35、36 号风机平整场地。5、F21 号风机基础灰土垫层做环刀试验，支基础垫层模板、预埋 PE 电缆管、基础 C15 细石砼浇筑、固定预埋铁、试压块留置 2 组，加工基础钢筋。6、技术员一位、测量员一位、质检员一位。							
停水	无	停电	无	对工程影响		无	
质量检验（试验、检测、验收） F21S 号风机基础灰土垫层（第三方）做环刀试验。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况） 业主征地协调事宜。							
安全生产或者 文明施工情况							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项		注意临时用电安全隐患					
监理在岗人员		赵文渠、李仓立、程强强					
填表人		李仓立			部门负责人		徐强