

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95MW风电项目

日期	2019年06月03日 星期二	气候	多云	气温	28/12℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
6人					
施工方人员动态:					
128人					
施工机械动态: 挖掘机5台, 挤密机3台, 压路机2台, 洒水车2台					
施工部位进度情况	① F9#风机基础开挖 ② 203# F6# F11# 挤密桩施工 ③ F35#风机挤密桩施工完成. F17#风机基础静载力试验. ④ 锚杆安装 F34#完成. F32#完成50%.				
检查发现的问题	⑤ F33#风机基础钢筋绑扎. 模板安装完成. F40#钢筋绑扎完成50%. ⑥ F36#风机基础承台C40砼浇筑完成. ⑦ F19#风机基础土方回填完成.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李亚飞		总监签阅		