

监 理 日 志

工程名称: 2019年06月06日星期四

日期	2019年06月06日星期四	气候	阴有雨	气温	26/15℃
监理单位动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	128人				
施工机械动态:	挖掘机5台, 装载机12台, 洒水车2台, 压路机2台				
施工部位进度情况	① 升压站地脚螺栓基础地梁钢筋绑扎, 模板安装完成 ② F6# 塔筒机施工完成, F10# F11# 塔筒机继续施工 ③ F35# 锚栓安装完成, ④ F32# 风机钢筋绑扎, 模板安装完成, F39# 钢筋绑扎完成80%, ⑤ K04# 风机基础土方回填完成80%, ⑥ F15# F17# 灰土垫层完成, ⑦ 203# F17# 风机基础垫层浇筑完成				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李永波		总监签阅		