

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万4瓦风电项目

日期	2019年06月07日 星期五	气候	阴	气温	26/14℃
监理人员动态: 6人 施工方人员动态: 128人 施工机械动态: 挖土机4台 捣固机3台 洒水车2台 压路机2台		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工部位进度情况	① 升压站控制楼基础地圈梁浇筑完成, ② F11# 捣固机施工完成, F10# K07# 捣固机继续施工, ③ 203 链杆安装完成, ④ F39# 风机基础钢筋绑扎, 模板安装完成				
检查发现的问题	④ F35# 钢筋绑扎 80% ⑤ F32# 风机机位浇筑完成, ⑥ K04# 风机基础回填完成, F20# 风机土方回填.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李四		总监签阅		