

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关风电项目

日期	2019年06月08日 星期六		气候	多云	气温	27/19℃
监理人员动态:	6人		材料进场、取样见证、合格情况: 装载机12台, 随车吊二台, 洒水车2辆, 压路机2台.			
施工方人员动态:	128人					
施工机械动态:	挖掘机4台, 挤密桩机3台					
施工部位进度情况	① 升压站控制楼基础地圈梁土方回填, ② F10# F07# F28# 挤密桩施工, ③ F35# 风机钢筋绑扎, 模板安装完成, 203# 钢筋绑扎完成80%, ④ F39# 风机机位 C40砼浇筑完成, ⑤ F20# 基础土方回填完成, F23# 风机基础土方继续回填, ⑥ F15# 风机基础垫层砼浇筑完成.					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果	无					
协调内容或其他	无					
记录人	李亚飞		总监签阅			