

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年06月9日 星期二	气候	晴	气温	30/13℃
监理单位动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 挤密桩机3台, 砼泵车2台, 挖振机5台, 装载机2台, 洒水车2台, 压路机2台			
施工方人员动态:	128人				
施工机械动态:					
施工进度情况	①. 升压站控制楼基础土方回填 ②. F10# F28# K07# 挤密桩施工 ③. F6# 风机基础挤密桩承载力实验 ④. F35# 风机基础C40混凝土浇筑完成 ⑤. F23# 风机基础土方回填完成 ⑥. Z03# 风机基础钢筋绑扎, 模板安装完成 ⑦. F36# 风机接地电阻测试 (2.1.4)				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	申 收	总监签阅	符 耀 士		