

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年07月14日 星期日	气候	多云	气温	32/18℃
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 2台. 挖密桩机2台.			
施工方人员动态:	140人				
施工机械动态:	挖密桩机5台, 洒水车2台, 装载机12台, 压路机2台, 吊车吊				
施工部位及内容	① F19[#]、F20[#]风机基础油池模板安装完成, 砼浇筑完成, ② F27[#]风机基础外网接地扁铁焊接, ③ F28[#]风机基础油池基础砼浇筑完成, ④ F31[#]、F32[#]、F33[#]风机基础外网扁铁焊接完成, 并进行了接地电阻复测, ⑤ 升压站控制楼一层砖墙砌筑, ⑥ 升压站高压配电装置基础挖密桩施工.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李成成		总监签阅	符耀生	