

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年07月15日 星期一	气候	多云	气温	30/19℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 砼泵车一台. 挤密桩机2台. 砼泵车一台. 压路机2台. 汽车吊一台.			
施工方人员动态:	140人				
施工机械动态:	挖掘机5台. 装载机12台. 洒水车2台. 压路机2台. 汽车吊一台.				
施工部位进度情况	① K03#风机塔筒安装完成. ② K01#风机接地扁铁焊接完成 ③ 202#风机基础桩底C15砼浇筑完成 ④ 升压站高压装置 基础挤密桩施工. ⑤ F21#、F22#、F23#风机箱变降油池模板 安装完成. 砼浇筑完成.				
检查发现的问题	经检查发现, F21#油池钢筋存在漏绑. 模板安装 不规范.				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位立即整改. 现已整改完成, 符合要求.				
协调内容或其他	无				
记录人	李亚成		总监签阅	徐耀生	