

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

气温 30/16

日期 2019年07月17日 星期三

气候 多云

材料进场、取样见证、合格情况

监理人员动态: 4人

施工方人员动态: 140人

施工机械动态: 挖掘机5台 压路机2台 汽车吊1台 装载机12台

拆密板机2台

施工部位
进度情况

① F39[#]、F36[#]、F35[#]、K04[#] 风机箱变隔油池、模板安装完成、砼浇筑完成。② 各型电缆到场卸货。③ 升压站控制楼一层线管开槽敷设、电缆沟模板安装、二层清理。④ 升压站35kv配电室基础模板安装。

检查发现的问题

经监理检查发现 F35[#]、F36[#]、F39[#] 风机箱变隔油池钢筋绑扎不规范、间距大小不一、主筋部分缺筋, 有的严重偏位、吊模未吊、全用木板支撑、底板未清理。

处理措施、意见、结果

已责令施工单位立即整改, 并下发监理通知单, 现已整改完成, 符合要求。

协调内容或其他

无。

记录人

李成林

总监签阅

徐耀生