

# 监 理 日 志

工程名称: 智慧能源信云9.95万千瓦风电项目

|            |                                                                                                                 |                   |     |    |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|----|--------|
| 日期         | 2019年07月18日 星期四                                                                                                 | 气候                | 多云  | 气温 | 32/20℃ |
| 监理人员动态:    | 5人                                                                                                              | 材料进场, 取样见证, 合格情况: |     |    |        |
| 施工方人员动态:   | 140人                                                                                                            |                   |     |    |        |
| 施工机械动态:    | 挖土机5台, 压路机2台, 装载机1台, 汽车吊1台, 沥青                                                                                  |                   |     |    |        |
| 施工进度情况     | ① F27# 风机外网焊接完成, ② F37# 风机外网吊钩焊接<br>③ F24#, F21#, F35# 风机箱变隔油池浇筑筑, ④ B04# 风<br>机塔筒浇筑工, ⑤ K01# 基础回填完成, K02# 基础回填 |                   |     |    |        |
| 检查发现的问题    | ⑥ 升压站控制楼一层室内电缆沟支模, 构造柱浇筑筑<br>⑦ 升压站35kV配电室, 主变及无功补偿装置基础回填<br>⑧ K04# 风机塔筒卸车                                       |                   |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                                                                                               |                   |     |    |        |
| 协调内容或其他    | 无                                                                                                               |                   |     |    |        |
| 记录人        | 李国栋                                                                                                             | 总监审阅              | 李国栋 |    |        |