

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年07月20日 星期六	气候	多云	气温	31/18℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 拌密桩机2台.			
施工方人员动态:	140人				
施工机械动态:	挖桩机5台. 压路机2台. 洒水车2台. 装载机2台. 吊车1台.				
施工部位进度情况	① Z02 [#] 风机锚栓安装完成. ② B04 [#] B14 [#] 拌密桩施工. ③ B13 [#] 风机基础开挖准备回填. ④ F27 [#] . F28 [#] . F34 [#] . F40 [#] . Z03 [#] 风机箱变隔油池砼浇筑完成. ⑤ 升压站控制楼二层压电墙砌筑. ⑥ F34 [#] . F40 [#] . F27 [#] 外网扁铁焊接. ⑦ 升压站35kV配电室. 主变及无功补偿装置钢筋绑扎及模板安装.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李卫红	总监签阅	张耀生		