

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏转9.95万kW风电项目

日期	2019年07月26日 星期五	气候	多云	气温	33/20℃
监理人员动态:	5人		材料进场、取样见证、合格情况: 汽车吊一台, 挖土机2台, 装载机12台, 压路机2台, 洒水车2台.		
施工方人员动态:	140人				
施工机械动态:	挖土机5台, 洒水车2台, 压路机2台, 装载机12台.				
施工进度情况	① B07# 风机塔筒施工, ② B14# 风机基础回填, ③ F07、F08、F09、K06# 风机箱变基础浇筑完成, ④ K05# 风机基础钢筋绑扎, 模板安装完成, 砼晚上浇筑, ⑤ F37# B05# 风机基础平整、开挖, ⑥ Z02# 风机钢筋绑扎, 模板安装, ⑦ 升压站、消防水泵房基础开挖.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	