

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏转9.95万千瓦风电项目

日期	2019年07月29日 星期一	气候	雨转多云	气温	28/18℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	140人				
施工机械动态:	装载机12台, 汽车吊2台, 电焊机4台, 发电机1台				
施工进度情况	① F19#风机塔筒第一节吊装. ② 上午下雨, 各施工现场停工, 下午排水.				
检查发现的问题	经监理检查发现: F19#风机第一节塔筒, 表面有油污, 塔筒内部未清理干净.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位立即整改, 内部清理干净, 表面油污清理干净, 并下发监理通知单, 不发生类似情况.				
协调内容或其他	无				
记录人	牛文成		总监签阅	陈耀吉	