

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年07月30日 星期二	气候	多云	气温	31/14℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	140人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	① F20# 风机第一节塔筒吊装完成。② F20# F21# F22# F23# 风机锚板平整度复测, 电阻复测, 分别 2.27Ω, 2.76Ω, 2.65Ω, 2.76Ω。③ K07#, Z01# 风机二次灌浆料浇筑完成。				
检查发现的问题	④ B07# F04# 风机挤密桩施工。⑤ 升压站、控制楼三层砖墙砌筑。⑥ B14# 风机锚栓安装完成。⑦ 升压站 35KV 配电室模板安装、钢筋绑扎。 F20号第一节塔筒表面油漆有刮擦痕迹, 有缺损,				
处理措施、意见、结果	要求施工单位立即修补, 并在吊装前对塔筒进行自检。				
协调内容或其他	无				
记录人	李成		总监签阅	得耀士	