

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年07月31日星期三	气候	多云	气温	29/19
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况 装载机12台. 挤密板机2台			
施工方人员动态:	140人				
施工机械动态:	挖掘机5台. 洒水车2台. 压路机2台. 汽车吊3台. 砼泵车				
施工进度情况	① F ₂₁ [#] F ₂₂ [#] 风机塔筒第一节吊装完成. ② 202 [#] 风机基础C40砼浇筑完成. ③ B07. F04 [#] 风机挤密板施工. ④ B14 [#] 风机基础钢筋绑扎. ⑤ 升压站35kV配电室. 钢筋绑扎. 模板安装. ⑥ K07 [#] 风机箱变基础浇筑. ⑦ B05 [#] 基础开挖.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李亚的		总监签阅	得耀生	