


监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年08月01日 星期四	气候	多云	气温	29/19°
监理人员动态: 4人			材料进场、取样见证、合格情况: 汽车吊3台, 砼泵车2台, 压路机2台, 装载机12台		
施工方人员动态: 140人					
施工机械动态: 挖掘机5台, 洒水车2台					
施工 部位 进度 情况	① F22 [#] F23 [#] 风机第一节塔筒吊装完成, ② B14 [#] 风机 钢筋绑扎, 模板安装完成, ③ B04 [#] 风机基础C15垫层 砼浇筑完成, ④ Z01 [#] 风机箱变基础砼浇筑完成,				
检查 发现 的问 题	⑤ B07, F04 [#] 风机持密梳施工 ⑥ 升压站控制楼三层 加气块砌筑, 消防水池垫层浇筑, ⑦ 35KV配电室 屋面砼浇筑完成.				
处理 措施 、意 见、 结果	无				
协调 内容 或其 他	无				
记录人			总监签阅		