

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.9554风电项目.

日期	2019年08月10日星期六	气候	多云	气温	28/13℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 汽车吊三台. 挖土机一台. 挖掘机5台. 装载机12台. 压路机2台. 洒水车2台			
施工方人员动态:	140人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	① B05#, B07# 风机基础锚栓安装完成. ② B05# 风机基础钢筋绑扎. ③ F11#, F15# 风机箱变油池钢筋绑扎及模板安装完成. ④ B04# 风机基础钢筋进行复检.				
检查发现的问题	⑤ F25# 风机二次灌浆料浇筑及接地电阻测试. ⑥ 升压站高压配电装置模板安装, 储油池钢筋绑扎.				
处理措施、意见、结果	B04# 风机基础钢筋已按要求整改. 符合设计及规范要求.				
协调内容或其他	无				
记录人	李成		总监签阅	徐耀生	