

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源, 偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年08月12日 星期二		气候	多云	气温	31 / 13℃
监理人员动态:	5人			材料进场、取样见证、合格情况: 挖土机2台, 装载机12台, 压路机2台, 汽车吊2台		
施工方人员动态:	140人					
施工机械动态:	挖土机5台, 洒水车2台					
施工进度情况	① K02 [#] 201 [#] 风机基础箱变池池模板安装完成, 砼浇筑完成. ② B05 [#] 风机基础钢筋绑扎及模板安装完成. ③ B07 [#] 风机基础钢筋绑扎. ④ F06 [#] 风机锚栓安装完成. ⑤ K03 [#] 风机基础回填. ⑥ F02 [#] 风机基础灰土换层换填. ⑦ 升压站消防水池砼浇筑. ⑧ 升压站控制楼三层管线敷设.					
检查发现的问题	经监理现场检查, B07 [#] , F06 [#] 风机锚栓, 锚杆外保护管有破损, 其中B07 [#] 风机破损较多.					
处理措施、意见、结果	已要求施工单位立即更换保护套管, 已按要求整改.					
协调内容或其他	无					
记录人	李成			总监签阅	徐耀生	