

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期: 2019年08月13日 星期二 气候: 多云 气温: 30/14℃

监理人员动态: 5人 材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 140人 装载机12台, 挖密机2台.

施工机械动态: 挖土机5台, 压路机2台, 洒水车2台, 汽车吊3台.

施工部位进度情况: ①B05#风机基础承台C40砼浇筑完成, ②B07#风机基础钢筋绑扎, ③B08#风机基础开挖, ④B13号风机基础挖层模板安装完成, ⑤F02#风机基础做静载试验, ⑥B01#、B03#挖密机施工, ⑦Z02#风机基础砼强度回弹, 及接地电阻测试(2.82Ω), ⑧K03, B14#风机基础回填.

检查发现的问题: 无

处理措施、意见、结果: 无

协调内容或其他: 无

记录人: [Signature] 总监签阅: [Signature]