

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年08月14日 星期三	气候	多云	气温	30/15
监理单位动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况 装载机12台、汽车吊3台 压路机1台、挤密机2台			
施工方人员动态:	140人				
施工机械动态:	挖掘机5台、洒水车2台				
施工部位进度情况	① B07# 风机基础钢筋绑扎完成及模板安装完成 ② B03# 风机基础拆模完成 ③ B13# F04# 风机基础挖层C15混凝土浇筑完成 ④ B14#、Z02# 风机基础土方回填 ⑤ K201# 风机箱变油池浇筑完成 ⑥ 升压站无中				
检查发现的问题	偿装置钢筋绑扎、模板安装				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	牛永成		总监签阅	符耀生	