

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年08月16日 星期五	气候	多云	气温	27/10℃
监理单位动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 密板机2台, 混凝土泵2台.			
施工方人员动态:	140人				
施工机械动态:	挖掘机5台, 装载机12台, 洒水车2台, 压路机2台, 拖车				
施工进度情况	① F04#风机基础锚栓安装完成 ② B01, B03#风机基础换密板施工 ③ 202#风机二次灌浆料浇筑 ④ B13#风机基础钢筋绑扎完成, 模板安装完成 ⑤ B08#				
检查发现的问题	风机基础垫层C15砼浇筑完成, ⑥ F02#风机基础垫层C15砼浇筑完成.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李成		总监签阅	徐耀生	