

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年08月17日 星期六	气候	多云	气温	25/10℃
监理单位动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 挖密松机2台. 汽车吊2台. 挖密松机2台. 洒水车2台. 压路机2台.			
施工方人员动态:	140人				
施工机械动态:	挖掘机4台. 装载机10台. 洒水车2台. 压路机2台.				
施工进度情况	① B14#风机基础土方回填 ② B08#风机锚栓安装完成, ③ B13#风机基础承台C40砼浇筑完成. ④ F04#风机基础钢筋绑扎 ⑤ Z02#. F25#风机箱变基础模板安装 ⑥ B01 B03#风机基础挖密松机施工. ⑦ 升压站35KV西电室填 充土墙砌筑. 消防水池模板安装.				
检查发现的问题	B08#风机锚栓安装过程中, 有锚栓外保护层破损.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位立即更换, 已按整改内容进行了更换.				
协调内容或其他	无				
记录人	牛俊	总监签阅	徐耀生		